



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Obra: Reforma para a instalação futura do DECELT e Biblioteca no município de Leandro Ferreira

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico Financeiro /	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.757,79	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	1.757,79	-	-	-	1.757,79
2	ESTRUTURA	3.643,56	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	3.643,56	-	-	-	3.643,56
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.235,87	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	2.235,87	-	-	-	2.235,87
4	SERVIÇOS DE ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS	21.592,43	Físico %	50,00%	50,00%			100,00%
			Financeiro	10.796,22	10.796,22	-	-	21.592,43
5	LAJE E COBERTURA	924,66	Físico %	30,00%	70,00%			100,00%
			Financeiro	277,40	647,26	-	-	924,66
6	PISO E BANCADAS	26.588,42	Físico %		50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	-	13.294,21	10.635,37	2.658,84	26.588,42
7	PINTURA	61.876,46	Físico %			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	-	-	18.562,94	43.313,52	61.876,46
8	TETO DE GESSO	5.440,23	Físico %			100,00%		100,00%
			Financeiro	-	-	5.440,23	-	5.440,23
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.444,91	Físico %		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	-	1.222,46	611,23	611,23	2.444,91
10	ESQUADRIAS	20.342,12	Físico %	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	4.068,42	10.171,06	6.102,64	-	20.342,12
11	ACABAMENTO	9.797,65	Físico %		50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	-	4.898,83	4.898,83	-	9.797,65
12	LIMPEZA GERAL	5.699,39	Físico %				100,00%	100,00%
			Financeiro	-	-	-	5.699,39	5.699,39
	TOTAL	162.343,49	Físico %	14,03%	25,27%	28,49%	32,21%	100,00%
			Financeiro	22.779,26	41.030,03	46.251,22	52.282,98	162.343,49

Responsável Técnico:

Flávio L. Greco S.
Engº Civil CREA: 64.880 / D