



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

OBRA: Execução de rede coletora de esgoto e adaptação da estação de tratamento de esgoto no Distrito de Moinhos

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM (R\$)	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	LOCAÇÃO	5.821,96	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	5.821,96						5.821,96
2	MOVIMENTO DE TERRA	29.114,93	Físico %	100,00%						100%
			Financeiro	29.114,93						29.114,93
3	TRANSPORTE	482,98	Físico %		100,00%					100%
			Financeiro		482,98					482,98
4	POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO	38.915,04	Físico %		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
			Financeiro		9.728,76	9.728,76	9.728,76	9.728,76		38.915,04
5	LIGACÕES PREDIAIS DE ESGOTO	57.436,80	Físico %		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
			Financeiro		14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20		57.436,80
6	ESGOTO. AF_12/2020	127.755,24	Físico %				33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			Financeiro				42.580,82	42.580,82	42.593,60	127.755,24
TOTAL		259.526,95	Físico %	13,46%	9,47%	9,28%	25,69%	25,69%	16,41%	100,00%
			Financeiro	34.936,89	24.570,94	24.087,96	66.668,78	66.668,78	42.593,60	259.526,95

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D